



Gobernación del Tolima
NIT: 800.113.6727
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DESPACHO



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL TOLIMA NOS UNE

META: GP1MP23 Modernización institucional para una mejor gestión pública
PERIODO 01-01/2021 al 26/03/2021

CONSTRUCCION, REMODELACION Y DISTRIBUCCION SECRETARIA DE LA MUJER UBICADO EN EL 5 PISO.

Se realiza la ejecución total de las actividades necesarias para la CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y DISTRIBUCIÓN PARA LA SECRETARIA DE LA MUJER UBICADO EN EL 5 PISO DE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA. iniciando labores de desmonte de las oficinas antiguas, las cuales se encontraban en cubículos metálicos y no contaban con la capacidad y área necesaria para las dos nuevas direcciones y puestos de trabajo de funcionarios adscritos a esta nueva dependencia, dichas estructuras metálicas se remplazaron por estructuras en súper board, adecuando las áreas para las necesidades de la secretaria, asimismo se realizó el cambio de la red eléctrica e hidráulica existente en el baño de uso personal del nuevo despacho de la secretaria, de igual forma se realiza un mantenimiento preventivo ejecutando actividades de resane, estuco en masilla plástica y pintura general de las áreas nuevas, cambio total de la iluminación tradicional a paneles tipo led de sobreponer de 24w, puntos de red a los puestos de trabajo integrados, chapas de seguridad y limpieza total

SE HACE ENTREGA DEL PROYECTO EL 26 DE FEBRERO EN SU TOTALIDAD.

ANTES



DESPUES



EL TOLIMA NOS UNE

Edificio Gobernación del Tolima – Carrera 3 entre Calle 10 y 11, Piso 4°
www.tolima.gov.co Teléfonos: 2 61 11 11 Ext. 1412 - Telefax (8) 2 61 16 62 Código
Postal 730001
Ibagué - Tolima - Colombia



Gobernación del Tolima
NIT: 800.113.6727
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DESPACHO



MODERNIZACION Y OPTIMIZACION ENERGETICA MEDIANTE EL CAMBIO DE ILUMINARIAS TIPO LED EN EL EDIFICIO DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA

ACTIVIDADES EJECUTADAS EDIFICO GOBERNACION DEL TOLIMA.

El proyecto de **MODERNIZACION Y OPTIMIZACION ENERGETICA MEDIANTE EL CAMBIO DE ILUMINARIAS TIPO LED EN EL EDIFICIO DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA**. Actualmente se encuentra en un 95.70 % de ejecución. Se realizó el desmonte de todas las luminarias existentes en el edificio, posteriormente se continua con el suministro de luminarias y sensores de movimientos de diferentes tipos necesarios para la modernización dependiendo del área y funcionamiento, teniendo en cuenta que el antiguo sistema de luminarias en su gran mayoría presentaban problemas tanto de funcionamiento como de instalación, en muchos casos se encontraban quemadas o sin vida útil generando un mayor gasto de energía para la planta física consecuencia del mismo deterioro, de igual forma las luminarias nuevas suministradas cuenta con un ahorro de energía más eficiente que las luminarias antiguas y en áreas donde el sensor de movimiento era indispensable.

EL PROYECTO A LA FECHA 19/03/2021 TIENE UN 95.70% DE SU EJECUCION.

ANTES



DESPUES



EL TOLIMA NOS UNE

Edificio Gobernación del Tolima – Carrera 3 entre Calle 10 y 11, Piso 4°
www.tolima.gov.co Teléfonos: 2 61 11 11 Ext. 1412 - Telefax (8) 2 61 16 62 Código Postal 730001
Ibagué - Tolima - Colombia

CONSOLIDADO BALANCE DE LUMINARIAS INTALADAS Y DESINSTALADAS

ITEM	ACTIVIDAD	CANTIDAD	PORCENTAJE DE EJECUCION
1	MONTAJE, SUMINISTRO SENSOR DE MOVIMIENTO	58	98%
2	DESMONTE LUMINARIA EXISTENTE, SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA HERMETICA 1.20-2X 18W- LED LITE 18W Y TUBERIA EMT	50	38%
3	DESMONTE LUMINARIA EXISTENTE, SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA HIGH BAY LED 200W	18	100%
4	DESMONTE LUMINARIA EXISTENTE, SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA HERMETICA 1.20-2X18 W LED LITE 18W	800	92%
5	DESMONTE LUMINARIA EXISTENTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL INCRUSTADO 6 W	192	100%
6	DESMONTE LUMINARIA EXISTENTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL SOBREPONER 6 W	518	67%
7	DESMONTE LUMINARIA EXISTENTE, SUMINISTRO E INSTALACION PANEL LED ZR-PN-UC12LDT-12W- LEDLITE	11	100%
8	DESMONTE LUMINARIA EXISTENTE, SUMINISTRO E INSTALACION PANEL LED 18W	10	100%
9	DESMONTE LUMINARIA EXISTENTE, SUMINISTRO E INSTALACION PANEL LED DE SOBREPONER DE 24 W	147	95 %
10	DESMONTE LUMINARIA EXISTENTE, SUMINISTRO E INSTALACION PANEL CUADRADO 60X60 – 40W- LED LITE	30	100%
11	INSTALACION SISTEMA DE PROTECCION DPS	12	100%
12	DISPOSICION FINAL MATERIAL POSCONSUMO	GL	85%
	PROMEDIO DE EJECUCION		95.70%

EL TOLIMA NOS UNE

Edificio Gobernación del Tolima – Carrera 3 entre Calle 10 y 11, Piso 4°
www.tolima.gov.co Teléfonos: 2 61 11 11 Ext. 1412 - Telefax (8) 2 61 16 62 Código Postal 730001
 Ibagué - Tolima - Colombia